

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год

	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2019 год				Объем финансирования Факт за 2019 год				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Результат выполнения / причины не выполнения	Исполнение, %			
		Всего	В том числе:			Всего	В том числе:			Всего	В том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		
1	Ремонт муниципального жилого фонда	1082,9			1082,9		940,4			940,4		940,4			940,4		Выполнено	87
2	Мероприятия по ремонту и строительству систем теплоснабжения	3905,2		3709,0	196,2		3885,7		3690,4	195,3		3885,7		3690,4	195,3		Выполнено	100
3	Мероприятия по ремонту и строительству объектов водоснабжения, водоотведения	50,0			50,0		50,0			50,0		50,0			50,0		Выполнено	100
4	Мероприятия по газификации населенных пунктов Толмачевского городского поселения	1540,0			1540,0		1044,9			1044,9		1044,9			1044,9		Частично выполнено. Мероприятие по строительству газораспределительной сети в д.Перечицы перенесено на 2020 г.	68
5	Прочие мероприятия	250,0			250,0		250,0			250,0		250,0			250,0		Выполнено	100
	Всего	6828,1		3709,0	3119,1		6171,0		3690,4	2480,6		6171,0		3690,4	2480,6			91

Ответственный исполнитель :

Ведущий специалист

сектора ЖКХ, транспорта, благоустройства и молодежной политики администрации

О. В. Проценко