

**Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие части территории Толмачёвского городского поселения»
за 2021 год**

1	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2021 год					Объем финансирования Факт за 2021 год					Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.					Результат выполнения / причины не выполнения	Исполнение, %
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:				Всего	В том числе:					
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Благоустройство детской площадки вблизи МКД №7 д.Жельцы	1186,4		1044,0	142,4		1186,4		1044,0	142,4		1186,4		1044,0	142,4		выполнено	100
2	Благоустройство детской площадки вблизи МКД № 1 п.д/о Живой ручей	449,2		395,3	53,9		449,2		395,3	53,9		449,2		395,3	53,9		выполнено	100
3	Благоустройство дворовой территории г.п.Толмачёво, ул.Толмачёва, д.14»	1203,7	0,0	1059,3	144,4		1000,1		880,1	120,0		1000,1		880,1	120,0		выполнено	100
	Всего	2839,3		2498,6	340,7		2635,7		2319,4	316,3		2635,7		2319,4	316,3			100

Ответственный исполнитель :
Заместитель главы администрации

М. В. Байкова